

.....
miejsowość i data

PROTOKÓŁ WYGRZEWANIA POSADZKI Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM PRZED MONTAŻEM PODŁOGI DREWNIANEJ

Inwestor:

Adres obiektu:

Data wykonania posadzki:

Data rozpoczęcia wygrzewania:

Przebieg procesu:

DZIEŃ	TEMPERATURA SYSTEMU	UWAGI	PODPIS
1.	Rozgrzano do temp. 20° C		
2.	Rozgrzano do temp. 30° C		
3.	Rozgrzano do temp. 40° C		
4.	Rozgrzano do temp. 50° C		
5-15.	Praca przy najwyższej temperaturze rozgrzania.		
16.	Temp. obniżona do 40° C		
17.	Temp. obniżona do 30° C		
18.	Temp. obniżona do 20° C		
19-23.	Kontrola wilgotności posadzki i powietrza. System wyłączony.		
24.	Rozgrzano do temp. 20° C		
25.	Rozgrzano do temp. 30° C		
26.	Rozgrzano do temp. 40° C		
27.	Praca przy najwyższej temperaturze rozgrzania.		
28.	Temp. obniżona do 40° C		
29.	Temp. obniżona do 30° C		
30.	Temp. obniżona do 20° C		

Ochroną gwarancyjną objęte są również podłogi zamontowane na posadzkach wyposażonych w system wodnego, akumulacyjnego ogrzewania podłogowego. Z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko podłóg wskazanych przez Gwaranta jako dozwolone do montażu na ogrzewanie podłogowe.

Przed montażem zapoznać się z kartami technicznymi deski i chemii do montażu oraz z instrukcją montażu i użytkowania. Za wady powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu producent podłogi nie ponosi odpowiedzialności.

Karty techniczne deski, instrukcja montażu i użytkowania oraz inne użyteczne dokumenty dostępne są do pobrania ze strony producenta, pod adresem www.parkietyjablonski.pl/pobierz

Protokół sporządził:

imię, nazwisko, data, podpis

W obecności:

imię, nazwisko, data, podpis